



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS – SEGER
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL – SUBAD
GERÊNCIA DE SUPORTE À MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - GEMAN

Planilha Orçamentária (Todas as Planilhas)
 Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE	ITEM	FONTE/CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	LOTE	UND	PREÇO UNITÁRIO + BDI (25%) - DESC (21,91%)	MEDIÇÃO Nº 1			MEDIÇÃO Nº 2			MEDIÇÃO Nº 3			MEDIÇÃO Nº 4			MEDIÇÃO Nº 5			MEDIÇÃO Nº 6								
							PERÍODO: 21/07/2025 A 30/07/2025	QUANT.	VALOR TOTAL	%	PERÍODO: 31/07/2025 A 30/08/2025	QUANT.	VALOR TOTAL	%	PERÍODO: 31/08/2025 A 30/09/2025	QUANT.	VALOR TOTAL	%	PERÍODO: 01/10/2025 A 31/10/2025	QUANT.	VALOR TOTAL	%	PERÍODO: 01/11/2025 A 30/11/2025	QUANT.	VALOR TOTAL	%	PERÍODO: 01/12/2025 A 31/12/2025	QUANT.	VALOR TOTAL	%
	2		SERVIÇOS PRELIMINARES				0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%
	02.02		DEMOLIÇÃO				0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%
	02.02.01	BASEADA NA COMPOSIÇÃO ORSE 26	COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO	M3	RS	24,59	85,17	RS	2.094,21	43,96%	4,20	RS	103,27	2,17%	3,57	RS	87,78	1,84%	81,74	RS	2.009,87	42,19%	16,89	RS	415,30	8,72%	0,66	RS	16,23	0,34%
	02.02.02	BASEADA NA COMPOSIÇÃO SBC 017067	ENSACAMENTO DE ENTULHO EM OBRA PARA REMOÇÃO	M3	RS	213,54	5,60	RS	1.195,81	18,53%	3,92	RS	837,07	12,97%	3,21	RS	685,45	10,62%	9,31	RS	1.988,03	30,81%	3,13	RS	668,37	10,36%	0,66	RS	140,93	2,18%
	02.02.03	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L. DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019	M3XKM	RS	1.679,56	0,00	RS	-	0,00%	0,63	RS	1.058,12	6,85%	0,06	RS	100,77	0,65%	2,68	RS	4.501,22	29,13%	4,36	RS	7.322,88	47,39%	0,09	RS	151,16	0,98%
	02.02.04	BASEADA NA COMPOSIÇÃO SBC 210560	ALUGUEL DE CAÇAMBA 48 HORAS COM RETIRADA	UN	RS	341,64	0,00	RS	-	0,00%	18,00	RS	6.149,59	46,15%	1,00	RS	341,64	2,56%	18,00	RS	6.149,59	46,15%	3,00	RS	1.024,93	7,69%	0,00	RS	-	0,00%
	02.02.05	BASEADA NAS COMPOSIÇÕES SINAPI 97633 E 100205	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO ESPESSURA 1CM COM TRANSPORTE ATÉ 300M AO PONTO DE DESCARTE	M2	RS	31,33	19,92	RS	624,17	17,41%	17,44	RS	546,46	15,24%	13,64	RS	427,39	11,92%	48,44	RS	1.517,79	42,33%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%
	02.02.06	BASEADA NA COMPOSIÇÃO SBC 022082	RETIRADA REVESTIMENTO DE ARGAMASSAS EMBOÇO/REBOCO C/ REMOÇÃO	M2	RS	46,21	0,00	RS	-	0,00%	23,92	RS	1.105,34	20,22%	13,16	RS	608,12	11,12%	81,24	RS	3.754,08	68,66%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%
	02.02.08	BASEADA NA COMPOSIÇÃO CPOS/CDHU 04.06.100	RETIRADA DE PISO ELEVADO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO	M2	RS	58,44	527,82	RS	30.846,12	48,42%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	537,29	RS	31.399,55	49,29%	111,28	RS	6.503,27	10,21%	0,00	RS	-	0,00%
	02.02.09	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	RS	2,48	0,00	RS	-	0,00%	45,78	RS	113,50	34,94%	0,00	RS	-	0,00%	10,08	RS	24,99	7,69%	0,00	RS	-	0,00%	66,78	RS	165,57	50,96%
	02.02.10	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	RS	14,43	0,00	RS	-	0,00%	6,00	RS	86,56	100,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%
	02.02.11	SINAPI	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	RS	10,52	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	4,00	RS	42,09	23,53%	4,00	RS	42,09	23,53%	0,00	RS	-	0,00%	7,00	RS	73,66	41,18%
	02.02.12	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	RS	0,81	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	6,00	RS	4,86	54,55%	2,00	RS	1,62	18,18%	0,00	RS	-	0,00%	2,00	RS	1,62	18,18%
	02.02.13	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	RS	2,20	0,00	RS	-	0,00%	4,00	RS	8,79	100,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%
	02.02.14	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	RS	11,00	1,76	RS	19,36	34,92%	1,26	RS	13,86	25,00%	2,02	RS	22,22	40,08%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%
	02.02.15	BASEADA NAS COMPOSIÇÕES SINAPI 97622 E 100205	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA COM TRANSPORTE ATÉ 300M AO PONTO DE DESCARTE	M3	RS	569,09	1,25	RS	711,36	23,72%	0,66	RS	375,60	12,52%	1,11	RS	631,69	21,06%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%
	02.02.17	SINAPI	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	RS	10,10	22,87	RS	231,05	27,41%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	59,22	RS	598,29	70,98%	1,35	RS	13,63	0,00	RS	-	0,00%	
	02.02.18	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	M	RS	9,76	0,00	RS	-	0,00%	2,40	RS	23,43	100,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%
	02.02.19	SINAPI	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023_PS (COMPOSIÇÃO UTILIZA INSUMO SINAPI REGIONALIZADO, VALOR ORIGINAL RS 20,54)	M	RS	20,11	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%
	02.02.20	BASEADA NA COMPOSIÇÃO ORSE 4859	REMOÇÃO DE FECHADURAS	UN	RS	8,29	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	24,00	RS	198,90	54,55%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	14,00	RS	116,02	31,82%
	02.02.21	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	RS	3,18	0,00	RS	-	0,00%	3,80	RS	12,09	58,64%	0,00	RS	-	0,00%	2,68	RS	8,53	41,36%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%
	04		PAREDES				0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%
	04.02		DIVISÓRIAS				0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%
	04.02.01	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS (COMPOSIÇÃO UTILIZA INSUMO SINAPI REGIONALIZADO, VALOR ORIGINAL RS 226,49)	M2	RS	222,95	0,00	RS	-	0,00%	65,86	RS	14.683,29	57,24%	38,84	RS	8.659,26	33,76%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%
	04.02.02	BASEADA NA COMPOSIÇÃO ORSE 4065	DIVISÓRIA NAVAL (PANEL COM VIDRO), E=40MM, COM PERFS EM AÇO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M2	RS	154,81	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	46,80	RS	7.245,27	100,00%
	04.02.03	BASEADA NA COMPOSIÇÃO ORSE 13128	DIVISÓRIA NAVAL (PANEL CEGO), E=40MM, COM PERFS EM AÇO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M2	RS	119,09	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	19,54	RS	2.326,96	78,47%
	04.02.04	BASEADA NA COMPOSIÇÃO ORSE 12476	BOX PARA BANHEIRO EM VIDRO TEMPERADO 8 MM, LISO, INCOLOR, DE CORRER, EM ALUMÍNIO BRANCO, INCLUSIVE FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	RS	416,81	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	2,34	RS	975,32	74,29%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%
	05		ESQUADRIAS				0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%
	05.03		ESQUADRIAS DE MADEIRA				0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%
	05.03.01	BASEADA NA COMPOSIÇÃO SINAPI 90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	RS	2.491,21	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	6,00	RS	14.947,25	85,71%	0,00	RS	-	0,00%	1,00	RS	2.491,21	14,29%
	05.03.02	BASEADA NA COMPOSIÇÃO SBC 110236	PORTA DE MADEIRA 1 FL.0,6x2,10m-P/DIVISÓRIA C/FERRAGENS	UN	RS	1.442,64	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	3,00	RS	7.213,22	83,33%
	05.03.03	BASEADA NA COMPOSIÇÃO SBC 110891	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.0,80x2,10m-CORRER	UN	RS	1.972,08	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	5,00	RS	5.916,25	100,00%
	05.03.04	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	RS	920,20	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	2,00	RS	1.840,41	100,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%
	05.04		FERRAGENS				0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%
	05.04.01	BASEADA NA COMPOSIÇÃO SINAPI 90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	RS	587,86	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	24,00	RS	14.108,68	54,55%	20,00	RS	11.757,23	45,45%	0,00	RS	-	0,00%
	08		REVESTIMENTO DE PISO				0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%
	08.03		REGULARIZAÇÃO DE BASE				0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-					



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS – SEGER
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL – SUBAD
GERÊNCIA DE SUPORTE À MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - GEMAN

Planilha Orçamentária (Todas as Planilhas)
 Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE	ITEM	FONTE/CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	LOTE	UND	PREÇO UNITÁRIO + BDI (25%) - DESC (21,91%)	MEDIÇÃO Nº 1			MEDIÇÃO Nº 2			MEDIÇÃO Nº 3			MEDIÇÃO Nº 4			MEDIÇÃO Nº 5			MEDIÇÃO Nº 6												
							PERÍODO: 21/07/2025 A 30/07/2025	PERÍODO: 31/07/2025 A 30/08/2025	PERÍODO: 31/08/2025 A 30/09/2025	PERÍODO: 01/10/2025 A 31/10/2025	PERÍODO: 01/11/2025 A 30/11/2025	PERÍODO: 01/12/2025 A 31/12/2025	QUANT.	VALOR TOTAL	%	QUANT.	VALOR TOTAL	%	QUANT.	VALOR TOTAL	%	QUANT.	VALOR TOTAL	%	QUANT.	VALOR TOTAL	%	QUANT.	VALOR TOTAL	%				
	10		REVESTIMENTO DE FORROS				0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%
	10.01	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO, AF_08/2023_PS (COMPOSIÇÃO UTILIZA INSUMO SINAPI REGIONALIZADO, VALOR ORIGINAL R\$ 75,79)	M2	RS	74,26	0,00	RS	-	0,00%	63,33	RS	4.703,11	98,11%	0,00	RS	-	0,00%	1,22	RS	90,60	1,89%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%
	10.02	BASEADA NA COMPOSIÇÃO ORSE 9082	TABICA METÁLICA 3X3CM PARA FORRO DE GESSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M	RS	27,42	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%
	11		PINTURA				0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%
	11.01		SELADOR				0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%
	11.01.01	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO, AF_04/2023	M2	RS	5,93	0,00	RS	-	0,00%	527,82	RS	3.132,53	41,20%	45,08	RS	267,54	3,52%	681,76	RS	4.046,14	53,21%	26,56	RS	157,63	2,07%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%
	11.01.02	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_04/2023	M2	RS	4,85	0,00	RS	-	0,00%	819,92	RS	3.977,71	22,80%	223,40	RS	1.083,79	6,21%	801,87	RS	3.890,15	22,30%	1239,31	RS	6.012,31	34,46%	446,58	RS	2.166,51	12,42%	0,00	RS	-	0,00%
	11.01.03	SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA, AF_01/2021	M2	RS	35,34	0,00	RS	-	0,00%	103,26	RS	3.648,77	78,80%	0,00	RS	-	0,00%	10,08	RS	356,18	7,69%	0,00	RS	-	0,00%	17,70	RS	625,44	13,51%	0,00	RS	-	0,00%
	11.02		EMASSAMENTO				0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%
	11.02.01	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL, AF_04/2023	M2	RS	37,75	0,00	RS	-	0,00%	527,82	RS	19.923,49	41,20%	46,44	RS	1.752,96	3,62%	21,24	RS	801,74	1,66%	326,15	RS	12.311,10	25,46%	32,30	RS	1.219,22	2,52%	0,00	RS	-	0,00%
	11.02.02	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL, AF_04/2023	M2	RS	21,92	0,00	RS	-	0,00%	823,65	RS	18.057,51	22,90%	290,36	RS	6.365,79	8,07%	132,55	RS	2.906,00	3,69%	355,98	RS	7.804,42	9,90%	228,57	RS	5.011,12	6,36%	0,00	RS	-	0,00%
	11.02.03	SINAPI	APLICAÇÃO MASSA EPOXI PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA PU DE ACABAMENTO (PIGMENTADA), AF_01/2021	M2	RS	69,26	0,00	RS	-	0,00%	99,54	RS	6.893,74	75,96%	0,00	RS	-	0,00%	10,08	RS	698,10	7,69%	0,00	RS	-	0,00%	21,42	RS	1.483,46	16,35%	0,00	RS	-	0,00%
	11.03		ESMALTE				0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%
	11.03.01	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS, AF_01/2021	M2	RS	28,95	0,00	RS	-	0,00%	47,67	RS	1.380,13	36,38%	42,63	RS	1.234,22	32,53%	6,72	RS	194,56	5,13%	0,00	RS	-	0,00%	23,10	RS	668,79	17,63%	0,00	RS	-	0,00%
	11.04		ACRILICA				0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%
	11.04.01	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	M2	RS	15,54	0,00	RS	-	0,00%	527,82	RS	8.202,27	41,20%	46,44	RS	721,67	3,62%	680,40	RS	10.573,35	53,11%	26,56	RS	412,74	2,07%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%
	11.04.02	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	M2	RS	12,89	0,00	RS	-	0,00%	823,65	RS	10.620,64	22,90%	107,84	RS	1.387,98	2,99%	1178,81	RS	15.200,30	32,78%	627,97	RS	8.097,43	17,46%	862,46	RS	11.121,09	23,98%	0,00	RS	-	0,00%
	11.07		SERVIÇOS DIVERSOS				0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%
	11.07.01	BASEADA NA COMPOSIÇÃO SBC 210225	LONA DE PROTEÇÃO EM PLÁSTICO PRETO	M2	RS	22,57	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	27,23	RS	614,53	2,13%	1250,63	RS	28.224,23	97,61%	0,00	RS	-	0,00%	3,37	RS	76,05	0,26%	0,00	RS	-	0,00%
	11.07.02	SINAPI	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA, AF_01/2020	M	RS	1,56	0,00	RS	-	0,00%	345,74	RS	539,97	6,44%	20,00	RS	31,24	0,37%	102,67	RS	160,35	1,91%	781,68	RS	1.220,83	14,57%	771,90	RS	1.205,53	14,39%	0,00	RS	-	0,00%
	12		IMPERMEABILIZAÇÃO				0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%
	12.03		TRATAMENTOS				0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%
	12.03.01	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA A BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS, AF_09/2023	M2	RS	156,38	0,00	RS	-	0,00%	32,80	RS	5.129,42	23,70%	7,68	RS	1.201,04	5,55%	38,66	RS	6.045,84	27,94%	0,00	RS	-	0,00%	6,37	RS	996,17	4,60%	0,00	RS	-	0,00%
	12.03.02	SINAPI	TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRILICA REFORÇADO COM TELA DE POLIÉSTER (MAV), AF_09/2023	UN	RS	9,72	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	4,00	RS	38,89	100,00%	0,00	RS	-	0,00%
	12.03.03	SINAPI	TRATAMENTO DE RODAPÉ COM TELA DE POLIÉSTER, AF_09/2023	M	RS	5,45	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%
	13		ACABAMENTOS E ARREMATES				0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%
	13.02		BANCADAS				0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%
	13.02.01	BASEADA NA COMPOSIÇÃO SINAPI 86869	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	RS	1.111,87	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	5,61	RS	6.237,62	77,92%	0,00	RS	-	0,00%	0,18	RS	200,14	2,50%	0,00	RS	-	0,00%
	13.03		PEITORIS E SOLEIRAS				0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%
	13.03.01	BASEADA NA COMPOSIÇÃO SEDOP 120734	SOLEIRA E PEITORIL - GRANITO PRETO - E = 2CM	M2	RS	968,66	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,40	RS	387,46	100,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%
	18		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS				0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%
	18.01		ÁGUA FRIA				0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%
	18.01.01	BASEADA NA COMPOSIÇÃO ORSE 1201	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA FRIA	UN	RS	104,98	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	8,00	RS	839,86	50,00%	6,00	RS	629,89	37,50%	0,00	RS	-	0,00%	2,00	RS	209,96	12,50%	0,00	RS	-	0,00%
	18.01.01.02	BASEADA NA COMPOSIÇÃO SEDOP 198848	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO	UN	RS	242,25	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	5,00	RS	1.211,27	31,25%	6,00	RS	1.453,53	37,50%	0,00	RS	-	0,00%	5,00	RS	1.211,27	31,25%	0,00	RS	-	0,00%
	18.01.01.03	BASEADA NA COMPOSIÇÃO TCPO16 13.160.000520.SER	PONTO DE ESGOTO SECUNDÁRIO COM TUBO PVC E CONEXÕES Ø 50 MM	UN	RS	315,51	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	4,00	RS	1.262,05	100,00%	0,00	RS	-	0,00%	0											



GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS – SEGER
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL – SUBAD
GERÊNCIA DE SUPORTE À MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - GEMAN

Planilha Orçamentária (Todas as Planilhas)
Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE	ITEM	FONTE/CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	LOTE	UND	PREÇO UNITÁRIO + BDI (25%) - DESC (21,91%)	MEDIÇÃO Nº 1			MEDIÇÃO Nº 2			MEDIÇÃO Nº 3			MEDIÇÃO Nº 4			MEDIÇÃO Nº 5			MEDIÇÃO Nº 6													
							PERÍODO: 21/07/2025 A 30/07/2025	PERÍODO: 31/07/2025 A 30/08/2025	PERÍODO: 31/08/2025 A 30/09/2025	PERÍODO: 01/10/2025 A 31/10/2025	PERÍODO: 01/11/2025 A 30/11/2025	PERÍODO: 01/12/2025 A 31/12/2025	QUANT.	VALOR TOTAL	%	QUANT.	VALOR TOTAL	%	QUANT.	VALOR TOTAL	%	QUANT.	VALOR TOTAL	%	QUANT.	VALOR TOTAL	%	QUANT.	VALOR TOTAL	%					
	19		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS				0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	
	19.01		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	
	19.01.01	SINAPI	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSIÇÃO DA TOMADA E DA FIAÇÃO		UN	RS 149,98	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	8,00	RS	1.199,85	100,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	
	19.01.02	BASEADA NA COMPOSIÇÃO SBC 210501	REVISÃO DE PONTO DE LUZ		UN	RS 130,18	0,00	RS	-	0,00%	40,00	RS	5.207,04	74,07%	4,00	RS	520,70	7,41%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	10,00	RS	1.301,76	18,52%	
	19.01.03	BASEADA NAS COMPOSIÇÕES SINAPI 97633 E 100206	RABICHO DE CABO PP 3X1,5MM2, COM 1,0M		UN	RS 15,61	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	
	19.01.04	BASEADA NA COMPOSIÇÃO SBC 020283	LUMINÁRIA RETANGULAR DE EMBUTIR TIPO CALHA ABERTA COM ALETAS PARABÓLICAS PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 28 W/54 W		UN	RS 190,56	0,00	RS	-	0,00%	26,00	RS	4.954,53	52,00%	6,00	RS	1.143,35	12,00%	12,00	RS	2.286,71	24,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	
	19.01.05	BASEADA NA COMPOSIÇÃO CPOS/CDHU 04.06.101	LÂMPADA LED TUBULAR		UN	RS 25,44	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	130,00	RS	3.306,92	92,86%	10,00	RS	254,38	7,14%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	
	19.01.06	SINAPI	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO		UN	RS 147,41	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	10,00	RS	1.474,14	100,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	
	19.01.07	SINAPI	LÂMPADA LED BULBO		UN	RS 263,24	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	
	19.01.08	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 09/2024		UN	RS 34,01	0,00	RS	-	0,00%	14,00	RS	476,11	58,33%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	8,00	RS	272,06	33,33%	
	19.01.09	SINAPI	PONTO PADRÃO DE TOMADA UM MÓDULO 10A 2P+T NO PISO - INCLUSO ELETRODUTO PVC CORRUGADO DE 3/4", FIO ISOLADO PVC DE 2,5MM2, CAIXA PVC 4X4" E CONJUNTO DE TOMADA		UN	RS 353,74	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	3,00	RS	1.061,21	6,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	
	19.01.10	SINAPI	PONTO PADRÃO DE LUZ NO TETO - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC CORRUGADO DE 3/4" INCLUSIVE CONEXÕES, FIO ISOLADO PVC DE 2,5MM2 E CAIXA PVC 4X4"		UN	RS 437,40	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	2,00	RS	874,80	100,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	
	19.01.11	SINAPI	PONTO PADRÃO DE TOMADA 20A 2P+T - INCLUSO ELETRODUTO PVC CORRUGADO DE 3/4", FIO ISOLADO PVC DE 2,5MM2, CAIXA PVC 4X2" E CONJUNTO DE TOMADA		UN	RS 505,20	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	4,00	RS	2.020,81	66,67%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	2,00	RS	1.010,40	33,33%	
	19.01.12	BASEADA NAS COMPOSIÇÕES SINAPI 97622 E 100206	PONTO PADRÃO DE TOMADA UM MÓDULO 10A 2P+T - INCLUSO ELETRODUTO PVC CORRUGADO DE 3/4", FIO ISOLADO PVC DE 2,5MM2, CAIXA PVC 4X2" E CONJUNTO DE TOMADA		UN	RS 502,58	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	7,00	RS	3.518,04	6,73%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	71,00	RS	35.683,00	68,27%	
	19.02		CABEAMENTO ESTRUTURADO E TELEFONIA				-	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%
	19.02.01	SINAPI	PONTO TOMADA ATERRADA RJ-45 110/220V PARA COMPUTADOR		UN	RS 68,45	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	
	19.02.02	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2019		M	RS 7,33	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	4415,00	RS	32.365,03	100,00%	
	19.02.03	BASEADA NA COMPOSIÇÃO ORSE 4860	INSTALAÇÃO DE RACK		UN	RS 78,29	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	3,00	RS	234,88	100,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	
	19.02.04	SINAPI	INSTALAÇÃO DE PATCH PANEL		UN	RS 403,58	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	12,00	RS	4.842,94	70,59%	
	20		INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE AR CONDICIONADO				0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	
	20.03		AR CONDICIONADO				0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	
	20.03.01	SINAPI	INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO		UN	RS 614,28	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	30,00	RS	18.428,26	75,00%	
	20.03.02	BASEADA NA COMPOSIÇÃO ORSE 4065	LINHA FRIGORÍGENA C/ ISOLAM-FIXAÇÕES 11/2"		M	RS 375,00	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	
	23		SERVIÇOS COMPLEMENTARES				0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	
	23.02		LIMPEZA DE OBRAS				0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	
	23.02.01	BASEADA NA COMPOSIÇÃO TCPO 32.109.000200.SER	LIMPEZA FINAL DE OBRAS		M2	RS 17,21	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	1274,44	RS	21.931,77	99,47%	
	24		SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS				0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	
	24.01		ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS				0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	
	24.01.01	SINAPI 90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	RS 38,17	24,00	RS	916,00	2,73%	136,00	RS	5.190,64	15,45%	64,00	RS	2.442,66	7,27%	168,00	RS	6.411,97	19,09%	304,00	RS	11.602,61	34,55%	88,00	RS	3.358,65	10,00%					
	24.01.02	SINAPI 90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	RS 137,59	15,00	RS	2.063,92	2,27%	102,00	RS	14.034,65	15,45%	48,00	RS	6.604,54	7,27%	168,00	RS	23.115,89	25,45%	228,00	RS	31.371,56	34,55%	88,00	RS	12.108,32	13,33%					
	24.01.03	SINAPI 100309	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	RS 34,54	24,00	RS	828,85	2,73%	136,00	RS	4.696,80	15,45%	64,00	RS	2.210,26	7,27%	168,00	RS	5.801,93	19,09%	304,00	RS	10.498,73	34,55%	88,00	RS	3.039,11	10,00%					
	24.03		TRANSPORTES				0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	0,00	RS	-	0,00%	
	24.03.01	SINAPI 92145	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO AF 11/2015		CHP	RS 79,92	18,00	RS	1.438,48	2,73%	102,00	RS	8.151,37	15,45%	48,00	RS	3.835,94	7,27%	126,00	RS	10.069,33	19,09%	228,00	RS	18.220,70	34,55%	66,00	RS	5.274,41	10,00%					
	24.03.02	SINAPI 92146	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO AF 11/2015		CHI	RS 33,22	54,00	RS	1.793,75	2,73%	306,00	RS	10.164,57	15,45%	144,00	RS	4.783,32	7,27%	378,00	RS	12.556,23	19,09%	684,00	RS	22.720,79	34,55%	198,00	RS	6.577,07	10,00%					
			VALOR GLOBAL COM DESCONTO DE 21,91%			R\$ 2.299.380,00					VALOR DESTA MED. COM DESCONTO			VALOR DESTA MED. COM DESCONTO			VALOR DESTA MED. COM DESCONTO			VALOR DESTA MED. COM DESCONTO			VALOR DESTA MED.												

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

RAFAEL DE OLIVEIRA FONTES
ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL
SEGER - SEGER - GOVES
assinado em 19/03/2026 12:17:19 -03:00

HANAISOM BELCAVELLO DA SILVA
ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04
CGTI - SEP - GOVES
assinado em 19/03/2026 17:14:55 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 19/03/2026 17:14:55 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por RAFAEL DE OLIVEIRA FONTES (ESPECIALISTA EM POL PUB E GESTAO GOVERNAMENTAL - SEGER - SEGER - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-K6SZDL>