



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Economia e Planejamento – SEP

SERVIÇO DE ENGENHARIA REALIZADOS/CONTRATADOS PELA SEP

Objeto	Empresa	Endereço de execução da obra	Tipo de Obra	Processo	Contrato	Ano da Licitação	Modalidade de Licitação	Forma de execução da obra	Início da Vigência	Término da Vigência	Início da Execução	Previsão de Conclusão	Valor total	Valor Medido	Status/etapas	Documentos com os quantitativos e os preços unitários por obra
Serviço - Contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, doravante denominado SINAPI, nas condições estabelecidas no Projeto Básico, por meio de Adesão a ARP nº 01/2024 - CREA/ES	Engix Construções e Serviços Ltda - CNPJ: 03.422.281/0001-69	Ed. Petrovíx - Av. Nossa Sra. da Penha, 1590 - Barro Vermelho, Vitória - ES.	Comercial	2025-GX.JJB	2025.000026.27101.01	2024	Concorrência - CREA/ES	Execução Indireta: A administração pública contrata empresas ou profissionais para executar a obra. No caso da SEP, foi contratada a empresa Engix Construções para realização da obra.	06/06/2025	05/06/2026	21/07/2025	05/06/2026	R\$ 1.795.586,54	1ª medição: R\$ 42.762,90	Em andamento	2025-F2QGRL PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
														2ª medição: R\$ 273.507,59	Em andamento	2025-6SLNBW PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
														3ª medição: R\$ 128.065,65	Em andamento	2025-MN7TF3 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
														4ª medição: R\$ 399.371,67	Em andamento	2025-92PDW8 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
														5ª medição: R\$ 202.266,88	Em andamento	2026-MQZZ07 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
														6ª medição: R\$ 749.607,04	Em andamento	2026-K6SZDL 2025-MNSW17 PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS